



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда**

*Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна,
руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК
Новгородской области*

Информация о ходе реализации первого этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы, в 2013 году

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
1.	г. Великий Новгород	134	5	49	2152,3	1845,3	Строительство 2-х МКД на стадии возведения стен второго этажа. Сроки завершения –III квартал 2014 г.
2.	п. Батецкий	19	3	12	342,9	220,6	Строительство 1-ого МКД на стадии возведения стен третьего этажа. Сроки завершения - III квартал 2014 г.
3.	г. Боровичи	143	12	73	3699,74	2511,28	Строительство 2-х МКД на стадии отделки помещений. Сроки завершения – III квартал 2014 г.
4.	п. Крестцы	78	10	42	2635,67	1265,8	Строительство 2-х МКД: 1 МКД – на стадии отделки помещений. Сроки завершения - III квартал 2014 г. 1 МКД – на стадии фундамента. Сроки завершения - III квартал 2014 г.
5.	п. Большая Вишера	55	3	31	1202	1047,9	Строительство 2-х МКД завершено. Завершение переселения граждан - III квартал 2014 г.
6.	г. Малая Вишера	185	12	71	3757	2864,6	Строительство 3-х МКД завершено. Завершение переселения граждан - III квартал 2014 г.
7.	с. Мошенское	1	1	1	75,1	14,7	Мероприятия реализованы в I квартале 2014 г.
8.	г. Окуловка	2	1	1	210,1	47,4	Мероприятия реализованы в 2013 году.
9.	г. Старая Русса	15	4	7	491,7	269,9	Приобретено 7 квартир. Завершение переселения граждан - II квартал 2014 г.
10.	г. Пестово	8	1	3	153,7	147,72	Мероприятия реализованы в 2013 году.
11.	г. Холм	10	1	6	268,5	186,6	Мероприятия реализованы в 2013 году.
ИТОГО		649	53	296	14988,61	10421,8	



Великий Новгород, мкр. Деревяницы, ул. Советской Армии, квартал 8

Январь 2014 года

Май 2014 года



п. Батецкий, ул. Первомайская, д.45 а

Январь 2014 года

Май 2014 года





г. Боровичи, пер. Кооперативный, лит. 1

Январь 2014 года



Май 2014 года



г. Боровичи, пер. Кооперативный, лит. 2

Январь 2014 года



Май 2014 года





пос. Крестцы, ул. Лесная

Январь 2014 года



Май 2014 года



пос. Крестцы, ул. Некрасова

Январь 2014 года



Май 2014 года



Информация о ходе реализации второго этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы, в 2014 году

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
Окуловский муниципальный район							
1.	г. Окуловка	15	1	7	264	226,4	Планируется приобретение жилых помещений в июне 2014 г.
Новгородский муниципальный район							
2.	п. Пролетарий	203	12	111	5103,9	3739,8	Выделен земельный участок, выдано разрешение на строительство, ведется строительство 3-х МКД на стадии фундамента.
3.	п. Тёсово-Нетыльский	48	3	20	1189,2	913,9	Выделен земельный участок, разработан проект, выдано разрешение на строительство, ведется строительство 1 МКД на стадии земляных работ.
4.	п. Тёсовский	43	3	30	1564,06	1190,36	Выделен земельный участок, разработан проект, выдано разрешение на строительство, ведется строительство 1 МКД на стадии земляных работ.
Маловишерский муниципальный район							
5.	г. Малая Вишера	102	10	58	2352,4	1938,8	Ведется строительство 1 МКД на стадии возведения стен второго этажа. Ведется выделение земельного участка на строительство 1 МКД, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
6.	п. Большая Вишера	53	3	27	1085,6	867,0	Ведется выделение земельного участка, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
Пестовский муниципальный район							
7.	г. Пестово	31	5	14	1172,56	443,95	Выделен земельный участок, разработан проект, выдано разрешение на строительство, начато строительство 2-х МКД.

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
Мошенской муниципальный район							
8.	с. Мошенское	35	5	26	1033,8	686,2	Начато строительство 5-ти МКД
9.	п. Октябрьский (Калининское с.п.)	14	1	13	629,6	366,5	
Шимский муниципальный район							
10.	ст. Уторгош (Уторгошское с.п.)	29	3	18	728,4	602,3	Выделен земельный участок, разработан проект, выдано разрешение на строительство, ведется строительство 1 МКД на стадии фундамента.
Хвойнинский муниципальный район							
11.	п. Хвойная	9	1	4	136,2	88,2	Выделен земельный участок, разработан проект, выдано разрешение на строительство, ведется строительство 1 МКД на стадии фундамента.
12.	с. Песь	13	1	8	480,47	287,1	Выделен земельный участок, ведется разработка проекта. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
Боровичский муниципальный район							
13.	г. Боровичи	84	7	34	1606,8	1147,74	Выделен земельный участок, разработан проект. Начало строительства – май 2014 г.
Парфинский муниципальный район							
14.	п. Парфино	46	3	26	1750,2	972,8	Выделен земельный участок, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – май 2014 г.
Старорусский муниципальный район							
15.	д. Высокое (Великосельское с.п.)	7	1	5	722,3	221,7	Выделен земельный участок, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – май 2014 г.
16.	г. Старая Русса	90	11	37	1579	1319,9	Выделен земельный участок, ведется разработка проекта. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
Валдайский муниципальный район							
17.	г. Валдай	57	6	41	1688,8	1284,02	Выделен земельный участок, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство – май 2014 г., начала строительства – июнь 2014 г.
18.	д. Короцко (Короцкое с.п.)	35	1	16	566,72	553,5	Ведется выделение земельного участка, разработка проекта. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
19.	д. Яжелбицы	12	1	7	318,2	254,4	Ведется выделение земельного участка, разработка проекта. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
Демянский муниципальный район							
20.	п. Кневицы	5	1	4	324,0	171,4	Выделен земельный участок, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
Любытинский муниципальный район							
21.	п. Любытино	45	4	19	1807,5	116,7	Ведется выделение земельного участка, разработан проект. Сроки выдачи разрешения на строительство, начала строительства – июнь 2014 г.
ИТОГО		1008	86	545	27113,03	18975,39	

Спасибо за внимание!